

PREZYDENT MIASTA KROSNA

INFORMACJA

**Prezydenta dotycząca
funkcjonowania Żłobka
Miejskiego w Krośnie
dla Komisji Rodziny,
Zdrowia i Spraw Społecznych
Rady Miasta Krosna.**

Krosno, dnia 06.09.2018 r.

Informacja dotycząca realizacji inwestycji pn. „Adaptacja budynku przy ul. Mirandoli Pika 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego”.

W wyniku przeprowadzenia w maju b.r. postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy na zadaniu pn. „Adaptacja budynku przy ul. Mirandoli Pika 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego”, podpisano umowę z firmą: EUROPEL Sp. z o.o. z siedzibą w Korczynie 38-420, ul. Spółdzielcza 4 o wartości 2.598.498,00 zł brutto. Roboty budowlane rozpoczęły się w dniu 01.06.2018 r. Pierwotny termin zakończenia robót to 14.08.2018 r.

W trakcie prowadzonych prac koniecznym okazało się zwiększenie zakresu robót remontowych, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej. W wyniku wykonania rozbiórek elementów ujawniły się wady konstrukcyjne budynku, które należało usunąć (m.in. zawilgocenie ścian piwnicy, niestabilne ścianki działowe, niezwiązane warstwy wylewek betonowych, znaczne nierówności posadzek oraz istniejących tynków). Na podstawie opinii Projektanta wprowadzono roboty objęte aneksem z dnia 12.07.2018 r. zmieniającego wartość wynagrodzenia wykonawcy na kwotę 2.718.607,88 zł brutto. W dniu 03.08.2018 r. podpisano aneks zmieniający termin zakończenia robót do dnia 31.09.2018 r. Przesunięcie terminu związane jest z wykryciem płyt pilśniowych w warstwach posadzki, które nasączone były środkiem chemicznym o duszącym i nieprzyjemnym zapachu. Konieczne okazało się wykonanie nowych warstw posadzkowych oraz wylewki, która osiągnąć musi wilgotność umożliwiającą układanie paneli podłogowych. Zmianie uległ także przewidziany w projekcie sposób wzmocnienia stropu piwnicy. Aktualnie trwają prace wykończeniowe, od 21 września rozpoczną się odbiory techniczne wykonanych robót oraz odbiory dopuszczające do użytkowania obiekt przeprowadzane przez instytucje: Sanepid i Straż Pożarną.

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytycki