


I.3035.2.4.2017.K

URZĄD MIASTA KROSNA	
Biuro Rady Miasta	
wpl.	07. 09. 2018
dnia	
L.dz.	Zal
podpis	

PREZYDENT MIASTA KROSNA

INFORMACJA

**Prezydenta dotycząca realizacji
inwestycji pn. „Uzbrojenie terenu
przy ul. Baczyńskiego w Polance”
dla Komisji Urbanistyki,
Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
Rady Miasta Krosna.**

Krosno, dnia 06.09.2018 r.

Informacja dotycząca realizacji inwestycji pn. „Uzbrojenie terenu przy ul. Baczyńskiego w Polance”.

Uzbrojenie terenów przy ul. Baczyńskiego w Krośnie obejmuje budowę:

1. Sieci wodociągowej z przyłączami do działek o łącznej długości 2 665,5 m.
2. Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek o łącznej długości 2 525 m.
3. Sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do działek o łącznej długości 3 272,1 m.
4. Ciągów komunikacyjnych (drogi, ciągi pieszo-jezdne, ścieżka rowerowa) o łącznej powierzchni asfaltowej ok. 11 300 m² oraz z kostki betonowej ok. 1 250 m².
5. Parkingu dla samochodów osobowych na 60 stanowisk postojowych.
6. Dwóch zjazdów publicznych z ul. Baczyńskiego.
7. Oświetlenia ulicznego w ilości 45 szt. słupów oświetleniowych.
8. W ramach zadania uzbrojone zostanie 55 działek budowlanych.

W miesiącu styczniu 2015 r. Gmina Miasto Krosno uzyskała ostateczną decyzję pozwolenia na budowę w/w infrastruktury technicznej.

W dniu 14.03.2018 r. Gmina Miasto Krosno podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą: STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie 05-800, ul. Parzniewska 10 o wartości 3.930.494,40 zł brutto. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.10.2018 r.

Aktualnie wykonany został wodociąg oraz sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej, oraz sanitarnej, warstwy konstrukcyjne podbudowy drogi wraz z ułożeniem krawężników. Trwają prace związane z nawierzchnią asfaltową, zjazdami oraz montażem oświetlenia.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki
Piotr Przytocki