

**PREZYDENT MIASTA KROSNA**

**INFORMACJA  
dla Komisji Urbanistyki,  
Geodezji i Gospodarki  
Nieruchomościami**

**dotycząca zwiększenia  
zewnętrznej dostępności  
komunikacyjnej miasta  
Krosna oraz rozwoju układu  
komunikacyjnego**

**Krosno dnia 14 sierpnia 2018 r.**

Celem rozwoju układu komunikacyjnego w mieście Krośnie w 2018 roku przyjęto do realizacji następujące zadania:

### **1. W zakresie rozbudowy/ budowy ulic:**

- zakończono rozbudowę ul. Zielonej w Krośnie: rozbudowano ulicę na odcinku ok. 2 km oraz wykonano chodnik dla pieszych, ścieżkę rowerową, kanalizację deszczową, oświetlenie ulicy,
- zakończono rozbudowę ul. Wisze w Krośnie: rozbudowano ulicę na odcinku ok. 1,72 km (nawierzchnia z betonu) oraz wykonano chodnik dla pieszych, ścieżkę rowerową (nawierzchnia asfaltowa), kanalizację deszczową, przebudowano oświetlenie ulicy,
- zakończono budowę drogi bocznej od ul. Popiełuszki w Krośnie wraz z parkingiem: droga o nawierzchni z kostki brukowej z 57 miejscami postojowymi, kanalizacją deszczową i oświetleniem,
- Rozbudowa ul. Polnej: została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania. Po jej uprawomocnieniu będzie mógł zostać ogłoszony przetarg na realizację zadania.
- Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie: zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania. Środki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna na lata 2018 – 2019.

### **2. W zakresie wykonania nowych nawierzchni dróg/ przebudowy/ remontów ulic oraz budowy miejsc parkingowych:**

- prace remontowe prowadzono m.in na odcinkach ulic: F. Dmochowskiego, bocznej od ul. Wyspiańskiego (koło kapliczki), Powstańców Warszawskich, F. Czajkowskiego, F. Chopina, Krakowskiej. Wykonano nowe nakładki asfaltowe na odcinkach ulic: Mostowej, Jeleniówka, Spokojnej, na drodze do ogródków działkowych „Rajsy”, ul. I. J. Paderewskiego, bocznej ul. Staszica, bocznej od Powstańców Warszawskich, całości ul. Lunaria, bocznej ul. Bieszczadzkiej, bocznej ul. Sikorskiego (za torami), bocznej od ul. M. Skłodowskiej, bocznej od ul. Klonowej, części ul. Wyszyńskiego (od przepustu do ul. Grunwaldzkiej wraz z regulacją krawężników i częściowym remontem chodnika), Cichej (w trakcie realizacji), ul. Prochownia (przy wjeździe do MZS Nr 8) oraz na sięgaczu od ul. Platynowej,
- przebudowę w roku 2018 objęto ulice:
  - Bursaki (zrealizowano: przebudowa ulicy na pow. 1363 m<sup>3</sup> koszt: 178.778,04 zł),
  - Szarych Szeregów (zrealizowano: przebudowa ulicy na pow. 1815 m<sup>3</sup>, koszt: 171.915,13 zł),
  - św. Wojciecha (przetarg unieważniono z przyczyn ekonomicznych, realizacja zadania zostanie przesunięta na rok 2019),
  - Prądky (w trakcie realizacji: przebudowa ulicy na odcinku ok. 580 m, kwota umowna: 260.215,28 zł),
  - Oficerską (w trakcie realizacji: przebudowa ulicy na odcinku ok. 250 m wraz z przebudową chodników, kwota umowna: 324 774,74 zł),

- Krzywą (zrealizowano: przebudowa ulicy na odcinku ok. 150 m, koszt: 181.255,26 zł),
  - Parkową (w trakcie realizacji: nowa nawierzchnia na odcinku ok. 148 m wraz z utwardzeniem terenu pod ok. 13 miejsc parkingowych, kwota umowna: 110.390,04 zł),
  - boczną od ulicy F. Czajkowskiego w Krośnie (rozstrzygnięto przetarg. nowa nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na odcinku drogi długości ok. 190 m, kwota: 72.271,58 zł),
  - Pochyłą (zrealizowano: przebudowa ulicy na odcinku ok. 280 m, kwota umowna: 80.080,75 zł ),
  - Staszica (przebudowa nawierzchni na odcinku ok. 60 m, koszt 73.825,83 zł),
  - Żwirową (rozstrzygnięto przetarg, nowa nawierzchnia na odcinku ok. 380 m, koszt: 101.563,56 zł),
  - Pużaka (zrealizowano prace związane z zaprojektowaniem kanału technologicznego. Prace nad przygotowaniem przetargu na realizację zadania zostały wstrzymane w związku z brakiem uzgodnienia od PKP PLK S.A. dotyczącego realizacji zadania na działce znajdującej się w obrębie przejazdu kolejowego),
  - Wykonano również remont ulicy bocznej od ulicy Białobrzeskiej (do ogródków działkowych) wraz z parkingiem (nowa nawierzchnia, koszt: 52.443,94 zł).
- wykonano utwardzenie terenu pod miejsca postojowe:
- przy MZS Nr 2 przy ul. Wyspiańskiego w Krośnie, koszt: 88.702,50 zł),
  - na ul. Grodzkiej w Krośnie (10 miejsc parkingowych, koszt: 36.373,77 zł),
  - przy SP Nr 3 przy ul. M. Konopnickiej (nawierzchnia asfaltowa na parkingu, koszt: 68.793,16 zł),
  - przy ul. Mielczarskiego w okolicy dworca utwardzono część terenu oraz wykonano oznakowanie poziome pod miejsca parkingowe.
- przetarg na położenie nakładki asfaltowej oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej ul. Grodzkiej w Krośnie unieważniono w związku z niewystarczającymi środkami finansowymi,
- Przebudowa ul. E. Orzeszkowej w Krośnie: w związku z brakiem wystarczającego terenu zadania nie będzie realizowane w bieżącym roku. Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami tuż. Urzędu w najbliższym czasie rozpocznie procedurę podziału i wykupu gruntów, co do których właściciele zadeklarowali chęć zbycia. Jedynie część mieszkańców wyraziła zgodę na sprzedaż części swojej nieruchomości na poszerzenie jezdni ww. ulicy.

### **3. W zakresie budowy/ przebudowy/ remontów chodników i schodów:**

- ul. Wojska Polskiego w Krośnie: wykonano ciąg pieszo - rowerowy z kostki brukowej o powierzchni ok. 280 m<sup>2</sup>, koszt: 49.740,79 zł,
- zrealizowano remont schodów z ul. Staszica do ul. Bursaki w Krośnie: powstały betonowe schody z okładziną z żywicy, zamontowano pochylnię dla wózków i balustrady, wymieniono oprawy oświetlenia schodów. koszt: 214.035,87 zł)

- zakończono budowę ciągu pieszego od ul. Franciszkańskiej do ul. Fortecznej wraz z budową parkingu: wykonano nowe schody wraz z oświetleniem oraz parking na ponad 50 miejsc postojowych (koszt: 1.004.223,53 zł),
- ul. Piastowska (w trakcie realizacji, przebudowa chodnika na odcinku ok. 158 m, kwota umowna: 48.127,77 zł),
- ul. S. Batorego w Krośnie: przetarg na realizację zadania w trakcie rozstrzygnięcia, zakres obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni, chodników oraz budowę parkingu),
- wyremontowano ciąg pieszy pomiędzy ul. F. K. Dmochowskiego a ul. Nad Badoniem (nawierzchnia z kostki brukowej, schody, balustrady, koszt: 74.688,62 zł),
- Remont chodnika przy ul. Magurów w Krośnie – realizację zadania w bieżącym roku uniemożliwiają prowadzone prace związane z budową rozdziału kanalizacji na przedmiotowym terenie,
- przetarg na budowę chodnika przy ul. Decowskiego w Krośnie – unieważniono w związku z niewystarczającymi środkami finansowymi. Przetarg zostanie ogłoszony po raz kolejny w zmienionym zakresie,
- wyremontowano chodniki:
  - przy ul. R. Traugutta w Krośnie (odcinek o długości ok. 300 m, koszt: 112.829,13 zł),
  - przy ul. Wiejskiej w Krośnie (odcinek o długości ok. 220 m, koszt: 60.199,43 zł),
  - przy ul. Tysiąclecia (odcinek o długości ok. 156 m, koszt: 47.153,62 zł),
  - przy ul. Żwirki i Wigury (łączna długość wyremontowanych chodników: ok. 250 m, koszt: 81.101,90 zł),
  - przy ulicy Kletówki (ok. 270 m, koszt: 89.932,80 zł),
  - przy ul. Naftowej (ok. 55 m, koszt: 17.716,42 zł),
  - przy ul. F. Chopina w Krośnie (odcinek o długości ok. 700 m, koszt: 275.770,92 zł),
  - przy ul. Stapińskiego w ramach zadań remontowych.

#### **4. Zaawansowanie prac projektowych na poszczególnych zadaniach:**

- Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego: dokumentacja w trakcie uzupełnień.
- Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28: w związku z nałożeniem dodatkowych warunków przez GDDKiA toczą się prace związane ze zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przebudową sieci elektrycznej.
- Rozbudowa ulicy Okrzei w Krośnie - II etap: zaktualizowano kosztorysy inwestorskie. W chwili obecnej opracowywany jest projekt budowy kanału technologicznego na ul. Okrzei. Po jego opracowaniu zostanie ogłoszony przetarg na realizację inwestycji. Środki finansowe na ten cel zabezpieczono w budżecie miasta na rok 2019.
- Budowa zachodniej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Bema a Zręcińską - etap I odcinek pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Zręcińską: dokumentacja projektowa w trakcie uzupełnień,
- Budowa północnej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Krakowską a Białobrzeską: dokumentacja projektowa w trakcie opracowania,

- Budowa parkingu przy ul. R. Mielczarskiego w Krośnie: w związku z unieważnieniem przetargu na opracowanie dokumentacji dla zadania (zbyt wysoka cena ofertowa) zostanie zgłoszony kolejny przetarg z terminem realizacji w roku 2019.
- Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna: przygotowano Opis Przedmiotu Zamówienia. Został ogłoszony przetarg na opracowania dokumentacji technicznej dla zadania.
- Rozbudowa ul. Klonowej w Krośnie: dokumentacja projektowa w trakcie opracowania,
- Rozbudowa ul. Kruczkowskiego w Krośnie: opracowano dokumentację techniczną. Wymagane jest wprowadzenie zmian w zakresie włączenia w projektowaną obwodnicę zachodnią miasta Krosna.
- Rozbudowa ul. Ks. S. Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie: dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
- Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prądków w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie: projekt budowlany w trakcie opracowania. Wykonawca wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Rozbudowa ul. Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu: dokumentacja projektowa w trakcie opracowania,
- Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie: zadanie w trakcie realizacji. Zmiana w dokumentacji technicznej,
- Rozbudowa ul. Sportowej w Krośnie: w związku z uchyceniem się wykonawcy wyłonionego w postępowaniu przetargowym od podpisania umowy, trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej do ogłoszenia kolejnego przetargu,
- Budowa ulicy na odcinku od ul. Czajkowskiego do ul. Krakowskiej w Krośnie: dokumentacja techniczna w trakcie uzupełnień – braki formalno-prawne.
- Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema w Krośnie: dokumentacja techniczna w trakcie opracowania. Wykonawca wystąpił o wydanie warunków technicznych do Wód Polskich,
- Rozbudowa ul. Wiklinowa w Krośnie: dokumentacja techniczna w trakcie opracowania. Trwa uzyskiwanie warunków i uzgodnień.
- Budowa ścieżek rowerowych do parku rowerowego przy ul. Okrzei w Krośnie: dokumentacja dla zadania została opracowana.
- Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie: dokumentacja techniczna w trakcie opracowania. Opracowano i uzgodniono koncepcję rozbudowy ulicy.
- Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską: dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
- Budowa drogi łączącej ul. Ks. S. Decowskiego z ul. L. Kruczkowskiego w Krośnie: w trakcie opracowania dokumentacji.
- Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie: w trakcie opracowania dokumentacji. Opracowano koncepcję dla zadania. W najbliższym czasie Wykonawca będzie występował o warunki od gestorów.
- Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie: podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych. W najbliższym czasie wykonawca przedstawi koncepcję proponowanych rozwiązań projektowych.

- Rozbudowa skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Okrzei i Legionów w Krośnie wraz z przebudową obiektów mostowych: przygotowywany jest przetarg na opracowanie koncepcji dla zadania.
- Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie: w trakcie opracowania dokumentacji, w najbliższym czasie zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów,
- Budowa drogi "G" - odcinek od ul. Witosa do ul. Bieszczadzkiej w Krośnie: zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie koncepcji dla zadania.
- Budowa drogi "G" na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie: zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zadania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,
- Budowa odcinka drogi "G" od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej: zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku z uwagi na kolizję inwestycji z planowanym obniżeniem niwelety torów przez PKP PLK S.A.,
- Rozbudowa ul. Lunaria w Krośnie łącznie z budową kładki dla pieszych: zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej,
- Budowa sięgacza od ul. W. Pola w Krośnie: trwa przygotowanie przetargu na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji w roku 2019,
- Przebudowa ulicy bocznej od ul. S. Batorego w Krośnie: trwa przygotowanie przetargu na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji w roku 2019,
- Budowa alejek rowerowo - spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie: w trakcie opracowania dokumentacji dla zadania,
- Remont obiektu mostowego w ciągu ul. M. Drzymały w Krośnie: zlecone zostało opracowanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu mostowego (umowny termin realizacji: 28.09.2018 r.),
- Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Białobrzeskiej w Krośnie: zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji dla zadania,
- Remont obiektu mostowego w ciągu ul. I. J. Paderewskiego w Krośnie: przygotowywane są materiały przetargowe do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji dla zadania,
- wykonano remont balustrady mostu w ciągu ul. Piłsudskiego na rzece Lubatówka.

## **5. Pozostałe zadania:**

- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Naftowa i Tysiąclecia w Krośnie wraz z budową kanału technologicznego: zadanie zakończono. Wybudowano nową sygnalizację świetlną wraz z kamerą monitoringu drogowego oraz kanał technologiczny i oznakowanie poziome i pionowe,
- Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno: części przetargu związane z przebudową zatok postojowych na ul. Wojska Polskiego oraz ul. Żwirki i Wigury w Krośnie zostały dwukrotnie unieważnione. Planuje się ogłoszenie kolejnego przetargu z terminem realizacji w roku 2019,
- Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki w Krośnie: nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku z uwagi na brak uzyskania dofinansowania, o które Gmina Miasto Krosno wnioskowała,

- Przebudowa ul. Popiełuszki w Krośnie (przebudowa chodników): zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku z uwagi na niewystarczające środki z puli będącej do dyspozycji Dzielnicy (zadanie 50/50),
- Rozbudowa przepustu w ciągu ul. Jesionowej w Krośnie: zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku z uwagi na planowany remont przepustu przez Spółki Wodne,
- Rozbudowa przepustu w ciągu ul. Krótkiej w Krośnie: zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku z uwagi na planowany remont przepustu przez Spółki Wodne,
- Przebudowa ulicy bocznej od ul. Prochownia w Krośnie: : zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku z uwagi na ustalanie zakresu i regulacje spraw własności działek koniecznych do realizacji zadania,
- Remont nawierzchni Zespołu Staromiejskiego w Krośnie: zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku,
- Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 - budowa zatoki parkingowej: w trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej,
- Budowa tras i ścieżek rowerowych na terenie miasta Krosna: zostanie zlecone wykonanie koncepcji dla zadania,
- Remont kładki nad rzeką Lubatówka pomiędzy ul.kard.S.Wyszyńskiego a ul. R.Traugutta w Krośnie: wykonano remont kładki w ramach zadań remontowych i utrzymaniowych,
- Miejski Zespół Szkół Nr 6, ul. Kletówki 1 - budowa zatoki parkingowej: zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku,
- Miejski Zespół Szkół Nr 7- Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24
- przebudowa parkingu: w trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej,
- Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w mieście Krośnie – ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji dla zadania,
- Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie: trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej do ogłoszenia przetargu na przebudowę nawierzchni ulicy Grodzkiej (od Placu Konstytucji 3 maja do skrzyżowania z ul. Tkacką).

PREZYDENT  
Miasta Krosna  
*Piotr Przytocki*